



Instituto
Campechano

RECTORÍA



"2020, Año del 160 Aniversario del Benemérito Instituto Campechano"

Oficio:291/20

Asunto: Primer trim.

FAM 2020

San Francisco de Campeche, Cam., a 2 de julio de 2020.

C. DRA. CARMEN RODRÍGUEZ ARMENTA
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA
P R E S E N T E.

Por medio del presente tengo a bien enviarle los formatos de Reportes de Avances del **PRIMER TRIMESTRE de 2020**, debidamente requisitados, correspondientes al proyecto autorizado en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2020): **"Continuidad Construcción del edificio A, Campus IV, Hecelchakán"**.

Agradeciendo la atención al presente, le envió un saludo cordial.

ATENTAMENTE

"UN PASADO DE GLORIA Y UN PRESENTE DE LUZ"


L.A.E. GERARDO MONTERO PÉREZ

RECTOR



C.c.p. Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz.- Director de Fortalecimiento Institucional. DGEU.
C.c.p. Mtra. María del Rocío Chávez Mayo.- Subdirectora de Fomento Institucional. DGEU.
C.c.p. Lic. Jaime Chapa Benítez.- Subdirector de Gestión y Seguimiento Presupuestal. DGEU.
C.c.p. Lic. María Elizabeth Fuentes Castillo.- Directora General de Administración.
C.c.p. Ing. Abdier Roberto Cetina León. – Director General de Planeación y Calidad.
C.c.p. Archivo.

2020
RND



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Mes reportado

1er. TRIMESTRE

FECHA DE CORTE: ENERO A MARZO



Nombre: INSTITUTO CAMPECHANO
Entidad Federativa: CAMPECHE
Código postal: 240000306
Nombre: Ing. Adalberto Cabrita León
Cargo: Director General de Planeación y Calidad
Teléfono: 981 61 10397 y 981 61 02480 Ext. 134
Correo electrónico: planeacion@inscamp.edu.mx

Planeación

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento

Nombre: Lic. María Elizabeth Fuentes Castillo
Cargo: Director General de Administración
Teléfono: 981 61 02480 Ext. 102 y 105
Correo electrónico: camarin@inscamp.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, muebles e interiores y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Acta Administrativo con Actas	Acta Administrativo con Actas	Monto de Acta Administrativa		
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				m2/m3 construido	Inicio			Termino	¿Cuánta con fotos del evento?				¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta Inauguración)
1	Continuidad, Construcción del edificio A, Campus IV, Hecolchikan.	X					\$ 9,972,168.00	\$	\$ 9,972,168.00	Aulas	6	311													
							\$ 9,972,168.00	\$	\$ 9,972,168.00	Biblioteca	1	52													
							\$ 9,972,168.00	\$	\$ 9,972,168.00	Oficinas académicas	1	8													
							\$ 9,972,168.00	\$	\$ 9,972,168.00	Oficinas administrativas	1	8													
							\$ 9,972,168.00	\$	\$ 9,972,168.00	Centro de cómputo	1	52													
							\$ 9,972,168.00	\$	\$ 9,972,168.00	Seminarios	3	96													
							\$ 9,972,168.00	\$	\$ 9,972,168.00	Áreas comunes (pasillos, interiores, exteriores, patios, estacionamiento, accesos)	8	1074													
							\$ 9,972,168.00	\$ 0.00	\$ 9,972,168.00	Otros (salas juntas, cocina, recepción, bodega, vidrios, estacionamiento)	6	2251													
							\$ 9,972,168.00	\$ 0.00	\$ 9,972,168.00	TOTAL	27	3811.90													

L.A.E. Gerardo Monto Pérez
Nombre y Firma del Titular de la ES

Lic. María Elizabeth Fuentes Castillo
Obras y Mantenimiento

- 1 Se capturan los espacios que cancelan a la obra o proyecto. Se podrán anotar tanto filas como sea necesario.
- 2 En esta sección se redacta de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se van reflejados en el reporte fotográfico.
- 3 Es importante que las fechas de inicio y término sean actualizadas. Todas en día dígitos del mes y año.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Mes reportado
1er. TRIM
FECHA DE CORRE: ENERO A MARZO



Escuela de Ingeniería
Porcentaje de avance


0%

PROYECTO 1 Nombre de la obra:


Continuidad Construcción del edificio A, Campus IV, Hecelchakán.

CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



FOTOS




Referencia de fotos en croquis

Dirección Postal: 24800 Carretera San Cruz
Hecelchakán, Campeche.

Comentarios de los trabajos realizados:
Avance del 0 % de obra.



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Evidencia fotográfica de la obra (etapa previa)

Nombre y firma del titular de la IES
Gerardo Montero Paz
Lc. Gerardo Montero Paz

Nombre y firma del titular de Obras y Mantenimiento de la IES
Lic. María Elena Martínez Domínguez
Lic. María Elena Martínez Domínguez

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pastafila, se podrán copiar tantas pastafilas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.